


Hoja:

Fecha de Aprobación: 29/07/2026

[illegible]

SELF-DIGITAL Ag5p00UwJuc9bT5u1iwnZio5w7Dqzr2Sd+POOBc3P6fk/dyBGEv4KWZGYwsUQQPYEtAw1fc4yn3Ggn1kl1UvQO9ISQEtNugWXs4wUFxgjlZauWsuRXHplnrcW/mDa670UuTgVg3f5MEP+hnE92IDl21+n1GRpnZKTJ3FfoM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 122,568,636.00

Hoja: 29/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																				
No. Obra / Acción				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
SE 03 a				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAUUNCO EN LA CALLE SIN NOMBRE 1 DE LA LOCALIDAD IKTLTE POSTECTITLA		30058012 9	EL IKTLTE POSTECTITLA	99.00	30/04/ 2026		76.49	27/05/ 2026		1,374,748.84	1,374,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,604. 65	1,051,604. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,604.65	1,051,604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	651.48					
2026	30	058	0112																															PERSONA	212.00							
SE 03 e				CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CARRETERA TRAMO CHICONTEPEC DE TEJEDA A MEXCATLA DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA		30058016 1	MEXCATLA	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	450.00						
2026	30	058	0113																															PERSONA	396.00							
SE 03 k				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRAUUNCO EN LA CALLE AGUILERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL		30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	100.00	16/04/ 2026	15/05/ 2026	100.00	16/04/ 2026	05/06/ 2026	484,593.55	484,593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,593.55	484,593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,593.55	484,593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	22.93					
2026	30	058	0114																															PERSONA	500.00							
SE 03 k				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PEDERNALES		30058006 6	MESA DE PEDERNALES	0.00			0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	80.00						
2026	30	058	0115																															PERSONA	284.00							
SE 03 k				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLÁN		30058000 8	AHUATLÁN	56.00	11/05/ 2026		0.00			1,994,931.07	1,994,931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	320.00						
2026	30	058	0116																															PERSONA	52.00							
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO PASO TLACOLULA A LA PIMIENTA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TLACOLULA		30058007 8	PASO DE TLACOLULA	78.00	15/05/ 2026		0.00			2,892,346.99	2,892,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	7.00						
2026	30	058	0117																															PERSONA	255.00							
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C. ATENO A AHUATITLA ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA ARRIBA		30058000 7	AHUATITLA ARRIBA	99.00	24/04/ 2026		0.00			1,895,328.11	1,895,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.20						
2026	30	058	0119																															PERSONA	387.00							
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO TERRERO A ALAHUALTITLA EN LA LOCALIDAD DE ALAHUALTITLA		30058001 2	ALAHUALTITLA	99.00	24/04/ 2026		0.00			1,799,884.06	1,799,884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.60						
2026	30	058	0121																															PERSONA	523.00							
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C. TERRERO - ALAHUALTITLA A ACHUPIL EN LA LOCALIDAD DE ACHUPIL		30058000 3	ACHUPIL	99.00	23/05/ 2026		0.00			3,191,817.38	3,191,817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.50						
2026	30	058	0122																															PERSONA	565.00							
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO AHUATLÁN A POSTECTITLA EN LA LOCALIDAD DE HUITZIPIA		30058005 5	HUITZIPIA	100.00	16/04/ 2026	30/05/ 2026	100.00	14/04/ 2026	01/06/ 2026	3,494,311.35	3,494,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,311. 35	3,494,311. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,311.35	3,494,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.90				
2026	30	058	0123																															PERSONA	311.00							
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO LA AVANZADA A COAHUILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COAHUILTEPEC		30058003 1	COAHUILTEPEC	100.00	24/04/ 2026	23/05/ 2026	100.00	23/04/ 2026	01/06/ 2026	2,992,472.18	2,992,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,472. 18	2,992,472. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,472.18	2,992,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00				
2026	30	058	0124																															PERSONA	191.00							

Arturo Fernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cázares Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

María Antonia Cordero del Ángel
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029

TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029

DEPTO. ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029

SELO DIGITAL: Ag5p0UwJuc9bT5u1iwnZio5w7DqzpR2Sd+POOBc3P6fk/dyBGEv4KWZGYwsUQQPYEtAvw1fc4yn3Ggn1kl1UvQO9ISQEtNugWXs4wUFxgjlZauWsuIRXHpIarvymQa6yOH+JwvgtSxMEP+hne92IDi21+n1GfnpzCt



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 122,568,636.00

Hoja: 29/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Derogada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																
No. Obra / Acción		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
							Inicio	Término		Inicio	Término																											
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO CUAMIXTEPEC A HUITZAPOLI EN LA LOCALIDAD DE HUITZAPOLI		300580053	HUITZAPOLI	100.00	24/04/2026	23/05/2026	100.00	23/04/2026	08/06/2026	1,993,699.85	1,993,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,699.85	1,993,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,699.85	1,993,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.50	3 de 7			
2026	30 058 0125																																PERSONA	238.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO HUITZAPOLI A EL TECOMATE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE		300580297	EL TECOMATE	100.00	24/04/2026	23/05/2026	100.00	23/04/2026	10/05/2026	1,994,816.16	1,994,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,816.16	1,994,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,816.16	1,994,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.50	3 de 7			
2026	30 058 0126																																PERSONA	247.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO TEPOXTECO A LAS SILLETAS EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTECO		300580106	TEPOXTECO	99.00	22/05/2026		0.00			1,695,054.81	1,695,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.70	3 de 7			
2026	30 058 0127																																PERSONA	409.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO MONTE NEGRO A CAROLINO ANAYA EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO		300580071	MONTE NEGRO	78.00	15/05/2026		0.00			1,497,860.15	1,497,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.70	3 de 7			
2026	30 058 0128																																PERSONA	333.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO FRANCISCO VILLA A E.C. TECOMATE CHICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA		300580230	FRANCISCO VILLA	99.00	16/04/2026		0.00			1,796,747.92	1,796,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.20	3 de 7			
2026	30 058 0129																																PERSONA	200.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO ZAPOTAL MIRADOR A FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MIRADOR		300580126	ZAPOTAL (ZAPOTAL MIRADOR)	99.00	25/05/2026		0.00			1,994,361.52	1,994,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.70	3 de 7			
2026	30 058 0130																																PERSONA	219.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO MIRADOR A XOCÓCATL EN LA LOCALIDAD DE XOCÓCATL		300580122	XOCÓCATL	78.00	15/05/2026		0.00			2,494,653.89	2,494,653.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.00	3 de 7			
2026	30 058 0131																																PERSONA	378.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO TEACATL TEPEHUAHUAC A E.C. TIAMAYA XOCICUATEPEC DE LA LOCALIDAD DE TEACATL TEPEHUAHUAC		300580095	TEACATL TEPEHUAHUAC	0.00			0.00			1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20	3 de 7			
2026	30 058 0132																																PERSONA	213.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO TZAPULLO POSTECTITLA A E.C. KYLE FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE TZAPULLO POSTECTITLA		300580116	TZAPULLO POSTECTITLA	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	3 de 7			
2026	30 058 0133																																PERSONA	72.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO BENITO JUÁREZ A MONTE NEGRO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ		300580171	BENITO JUÁREZ	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	3 de 7			
2026	30 058 0134																																PERSONA	388.00				
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO LA GUÁSIMA PASTORÍA A MONTE GRANDE EN LA LOCALIDAD DE GUÁSIMA PASTORÍA		300580047	LA GUÁSIMA	56.00	15/05/2026	30/06/2026	90.65	13/05/2026		1,595,835.30	1,595,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,234.70	1,447,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,234.70	1,447,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00	3 de 7			
2026	30 058 0135																																PERSONA	110.00				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2026-2029

Arístide Fernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cárdenas Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2026-2029

Maria Antonia Cuevas del Ángel
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
2026-2029

SELLO DIGITAL: Ag5p0UwJuc9bT5u1iwnZio5w7DqzP2Sd+POOBc3P6fk/dyBGEv4KWZGYwsUQQPYEtKAvw1fc4yn3Ggn1k11UvQO9ISQEtNugWXs4wUFxgjlZauWsuRXHpnIcey/nQa6y0H+Jwefq5xMEP+hnE92IDI21+n1GRpnZKTJ8FfoD



Hoja:
Fecha de Aprobación: 29/07/2026

 PRESIDENCIA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2026-2029	<i>Aristea</i> Aristea Fernández De la Cruz PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Nombre, firma y sello	<i>Rosario</i> ROSARIO FLORES FERNANDEZ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA Nombre y firma	<i>Maribel</i> Maribel Cázarez Vital TESORERO MUNICIPAL Nombre, firma y sello	<i>María</i> María Antonia Cuervo del Ángel CONTRALOR MUNICIPAL Nombre, firma y sello
--	---	---	--	--



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHCONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 122,568,836.00

Hoja: 29/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																												
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS MIGUEL HIDALGO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00						3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2026300580148																																		
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS LA GLORIETA ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. DE LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	84.00	16/04/2026		70.65	14/04/2026		2,060,080.89	2,060,080.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,521.01	1,455,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,521.01	1,455,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2026300580149																																		
UM 01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CUAMATEPEC	300580031	COAHUILTEPEC	0.00			0.00			1,447,287.06	1,447,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580150																																		PERSONA
UM 01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO	300580030	CERRO PRIETO	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580151																																		PERSONA
UM 01	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "TERRERILLOS" DE LA LOCALIDAD DE TERRERILLOS	300580186	TERRERILLOS	0.00			0.00			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580152																																		PERSONA
UM 02	AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO INCLUYE AMPLIACIÓN DE GRADAS Y OFICINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580153																																		PERSONA
UM 03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE AYOCO	300580021	AYOCO	0.00			0.00			2,092,266.38	2,092,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580154																																		PERSONA
UM 03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE AHUATENO CHICO	300580307	AHUATENO CHICO	0.00			0.00			1,928,398.96	1,928,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580155																																		PERSONA
UM 03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE HUEXOYO	300580300	HUEXOYO	0.00			0.00			1,252,624.98	1,252,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580156																																		PERSONA
UM 03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE HUITZAPOLI	300580143	LAS LOMAS DE HUITZAPOLI	0.00			0.00			1,854,128.54	1,854,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580157																																		PERSONA
UM 03	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JARALÍ	300580281	EL JARALÍ	56.00	11/05/2026		0.00			1,354,186.02	1,354,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300580158																																		PERSONA



Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello

Vocal de Control y Vigilancia
Nombre y firma

Tesorero Municipal
Nombre, firma y sello



Contralor Municipal
Nombre, firma y sello



SELO DIGITAL: Ag5p0UuwJuc9bT5u1iwnZio5w7DqzpR2Sd+POOBc3P6fk/dyBGEv4KWZGYwsUQQPYEtKAvw1fc4yn3Ggn1kl1UvQO9ISQEtNugWXs4wUFxgjlZauWsurXHmreYmQaYDmJugBmXMEP+hne92IDI21+n1GRpnZKT3FfoY



Hoja:
Fecha de Aprobación: 29/07/2

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				Físico		Financiero																															
No. Obra / Acción		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
							Inicio	Término		Inicio	Término																										
UM 03		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LA AVANZADA		300580019	LA AVANZADA	0.00						1,854,128.54	1,854,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	058	0159																														PERSONA	57.00			
UM 03		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE ATENO		300580018	ATENO	0.00						1,854,128.54	1,854,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	6 de 7
2026	30	058	0160																														PERSONA	140.00			
UM 03		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE APAXITITLA		300580017	APAXITITLA	0.00						2,066,769.25	2,066,769.25	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	058	0161																														PERSONA	114.00			
SE 03		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PISTELO Y TILATOLONGO DE LA LOCALIDAD DE XOQUÍKHUAL		300580124	XOQUÍKHUAL	28.00	05/06/2026					1,499,843.89	1,499,843.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,270.77		
2026	30	058	0182																														PERSONA	74.00			
UM 03		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA		300580040	LA ESMERALDA	0.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	058	0163																														PERSONA	203.00			
UM 03		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CUATECOMETL CAMOTIPAN		300580225	CUATECOMETL CAMOTIPAN	0.00						2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	058	0184																														PERSONA	382.00			
UM 03		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUITZITLA		300580055	HUITZITLA	0.00						1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	058	0165																														PERSONA	151.00			
UB 03		CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TRAMO XALATLA A TEPETZINTLA EN LA LOCALIDAD DE XALATLA		300580118	XALATLA	13.00	18/06/2026					2,414,348.16	2,414,348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.45		
2026	30	058	0166																														PERSONA	300.00			
U9 01		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR UBICADO EN EL TRAMO DE CUATECOMETL CAMOTIPAN A TLAHEMPA COMUN DE LA LOCALIDAD DE CUATECOMETL CAMOTIPAN		300580226	CUATECOMETL CAMOTIPAN	0.00						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2026	30	058	0167																														PERSONA	615.00			
UB 01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LA AVANZADA - COAMIXTEPEC A LA GUADA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO DE LA LOCALIDAD DE LA GUADA		300580045	LA GUADA	0.00						1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.10			
2026	30	058	0168																														PERSONA	85.00			




ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029


Maria Antonia Cuervo del Ángel
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello






Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 29/07/2026

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Maria Antonia Cuervo del Ángel
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: Ag5p0OuwJuc9bT5u1iwnZio5w7Dqzr2Sd+POOBc3P6fk/dyBGEv4KWZGYwsUQQPYEtAvw1fC4yn3Ggn1kl1UvQO9ISQEtNugWXs4wUFxgljZauWsuRXHplnreY/mQa6y0H+Jgwgfq5xMEP+hnE92lDI2l+n1GRpnZKTJ3FfoM=