



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 122,568,636.00

Hoja: 21/642026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances físico-financieros						Estructura financiera (Inversión Aprobada)										Estructura financiera (Inversión Devengada)										Estructura financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																		Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																																		
No. Obra / Acción				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción		Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros								
SD																																			SISTEMA	1.00	de 6					
03																																			PERSONA	150.00						
b																																			METRO CUADRADO	450.00						
2026 30 058 0101						300550107	TLACOLULA	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																			PERSONA	4,823.00						
01																																			PERSONA	4,823.00						
k																																			METRO CUADRADO	300.00						
2026 30 055 0102						300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																			PERSONA	4,823.00						
01																																				PERSONA		4,823.00				
k																																				METRO CUADRADO		800.00				
2026 30 058 0103						300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																				PERSONA	274.00					
03																																				METRO CUADRADO	1,600.00					
a																																				PERSONA	458.00					
2026 30 058 0104						300580156	EL TERRERO	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																				PERSONA	211.00					
03																																				METRO CUADRADO	1,600,000.00					
a																																				PERSONA	236.00					
2026 30 058 0107						300550148	EL ZACATAL	0.00			0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																				METRO CUADRADO	1,400.00					
03																																				PERSONA	117.00					
a																																				METRO CUADRADO	1,800.00					
2026 30 058 0108						300550048	LAS GIRAS	0.00			0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																				PERSONA	2,252.00					
03																																				METRO CUADRADO	1,300.00					
a																																				PERSONA	72.00					
2026 30 058 0109						300580107	TLACOLULA	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SE																																				METRO CUADRADO	1,300.00					
03																																				PERSONA	181.00					
a																																										
2026 30 058 0111						300580116	TZAPULLO POSTECITLA	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Aristea Fernández De la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



ROSARIO FLORES HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cázarez Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Miguel Ángel Cuervo del Ángel
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: lbjYaNfv9PCZbp7C6sn+Bczu92dzG6opYMO0V3AXrW6TJ2Xt2WeygCgxPGabTmDAPjdHzcNADH07jmbol0eZ174KqgJ29rka/KusCldi72FA3yIM53ldzKgsKgGt91d778Fo1dx8LtmQVfOM/yFEgxBotspFvR3JVfGSWPg=



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Aristea Fernández De la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Maribel Cázares Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029**

**TESORERÍA
MUNICIPAL
CONGREGACIÓN
DE TEJEDA VER.
2026-2029**

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029

SELLO DIGITAL: lbJYaNFv9PCZbp7C6sn+B7czu92dzGApVYQ0V3AXwY6TJ2Xt2WeygCgxPGabTmDAPjdHzcNADH07jmbol0eZ174KggJ29rka/KusCldi72FA3yIM53ldzKggkGgY910dzKfP1dx8LlImQvFA/yFEgxBotspFvR3JVFGSWPg=




Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 21/04/2026

[illegible]

Maria Antonia Cuervo del Ángel
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: lbJYaNFv9PCZbp7C6sn+Brctu92dZGApYXIOBVZAXrWGTJ2Xt2WeygCgxPGabTmDAPJdHzcNADH07jmbol0eZ174KggJ29rka/KusCldi72FA3yIM53ldZkgafGf091d77F0d1z8ltmQv/OA/yFEgxBotspFvR3JVFgSWP=



Hoja:

Fecha de Aprobación: 21/04/2021

[illegible]

Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: lbJYaNFv9PCZbp7C6sn+Brczl92dZGAggYIDQV3AXWGTJ2Xt2WeygCgxPGabTmDAPJdHzcNADH07jmbol0eZ174KggJ29rka/KusCldi72FA3yIM53ldzKggKgg91d77Kfo1dx8ltimQvIQa/yfEgxBotspFvR3JVFGSWPg



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 122 566 636.00

Hoja: 2104/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances físico-financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																														
No. Obra / Acción		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
IR D1		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO		30058003 0	CERRO PRIETO	0.00			0.00			2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.80	
2026 30 058 0145																																	PRODUCTO R	80.00		
IR D1		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACION PALMA SOLA		30058028 5	AMPLIACION PALMA SOLA	0.00			0.00			1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.40	5 de 6
2026 30 058 0146																																	PRODUCTO R	40.00		
UG D1		SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS		30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			3 677 059.08	3 677 059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2026 30 058 0147																																	PERSONA	4 823.00		
UM D1		REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS MIGUEL HIDALGO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL		30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026 30 058 0148																																	PERSONA	4 823.00		
UM D1		REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS LA GLORIETA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. DE LOS MAESTROS DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL		30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			2 062 534.75	2 062 534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4 823.00	
2026 30 058 0149																																	PERSONA	4 823.00		
UM D1		REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CUAMANTEPEC		30058003 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1 447 287.06	1 447 287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026 30 058 0150																																	PERSONA	191.00		
UM D1		REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO		30058003 0	CERRO PRIETO	0.00			0.00			900 000.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026 30 058 0151																																	PERSONA	141.00		
UM D1		REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO TERRERILLOS DE LA LOCALIDAD DE TERRERILLOS		30058018 6	TERRERILLOS	0.00			0.00			4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4 823.00	
2026 30 058 0152																																	PERSONA	4 823.00		
UM D2		AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO INCLUYE AMPLIACION DE GRABAS Y OFICINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL		30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026 30 058 0153																																	PERSONA	4 823.00		
UM D3		CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE AYOCO		30058002 1	AYOCO	0.00			0.00			2 092 266.35	2 092 266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	128.00	
2026 30 058 0154																																	PERSONA	128.00		
UM D3		CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE AHUATENO CHIC		30058030 7	AHUATENO CHIC	0.00			0.00			1 928 398.96	1 928 398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	158.00	
2026 30 058 0155																																	PERSONA	158.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 122 568 636.00

Hoja: 21042026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																														
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE HUEXOYO	300580300	HUEXOYO	0.00			0.00			1,252,624.98	1,252,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026 30 058 0156																																				PERSONA
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE HUITZAPUJ	300580143	LAS LOMAS DE HUITZAPUJ	0.00			0.00			1,854,128.54	1,854,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	6 de 6	
2026 30 058 0157																																				PERSONA
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JAEALI	300580281	EL JAEALI	0.00			0.00			1,508,185.82	1,508,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2026 30 058 0158																																			PERSONA	31.00
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LA AVANZADA	300580019	LA AVANZADA	0.00			0.00			1,854,128.54	1,854,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2026 30 058 0159																																			PERSONA	57.00
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE ATENO	300580018	ATENO	0.00			0.00			1,854,128.54	1,854,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2026 30 058 0160																																			PERSONA	140.00
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE APAXTITLA	300580017	APAXTITLA	0.00			0.00			2,066,769.25	2,066,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2026 30 058 0161																																			PERSONA	114.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

122 568 636.00 122 568 636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aristeo Fernández De la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello

Maribel Cárdenas Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Maria Antonia Cuervo del Ángel
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

